ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
จังหวัดสระแก้ว

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564)

งบส่วนราชการ (งบ Function+เงินอุดหนุน+งบจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	มูลค่าคงเหลือตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมายไตรมาส 2	สูงกว่า/ต่ำกว่า(+/-)
				จำนวนเงิน	ร้อยละ		
งบประจำ	1,256.06	19.73	1,037.20	1,056.93	84.15	57	+27.15
งบลงทุน	2,660.42	1,300.46	217.08	1,517.54	57.04	45	+12.04
ภาพรวม	3,916.48	1,320.19	1,254.28	2,574.47	65.73	54	+11.73



ผลการใช้จ่ายในภาพรวมลำดับที่ 46 ของประเทศ



ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
จังหวัดสระแก้ว

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564)

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	มูลค่าคงเหลือตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมายไตรมาส 2	สูงกว่า/ต่ำกว่า(+/-)
				จำนวนเงิน	ร้อยละ		
งบประจำ	22.53	0.81	3.14	3.95	17.53	57	-39.47
งบลงทุน	199.80	90.04	6.17	96.21	48.15	45	+3.15
ภาพรวม	222.33	90.85	9.31	100.16	45.05	54	-8.95



ผลการใช้จ่ายในภาพรวมลำดับที่ 29 ของประเทศ



ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
จังหวัดสระแก้ว

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564)

งบลงทุน (งบ Function+เงินอุดหนุน + งบจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	มูลค่าคงเหลือตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย(ก่อหนี้+เบิกจ่าย)		เป้าหมายไตรมาส 2	สูงกว่า/ต่ำกว่า(+/-)
				จำนวนเงิน	ร้อยละ		
งบ Function	1,853.92	1,210.42	208.77	1,419.19	76.55	45	+31.55
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	606.70	-	2.14	2.14	0.35	45	-44.65
งบประมาณจังหวัด	199.80	90.04	6.17	96.21	48.15	45	+3.15
รวม	2,660.42	1,300.46	217.08	1,517.54	57.04	45	+12.04

ติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการงบลงทุน (งบ Function+งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ลำดับที่	ส่วนราชการ	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ
1	สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว	2	5,520,200.00	-	-	-	-	5,520,200.00
2	สนง.พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว	1	4,770,000.00	-	-	-	-	4,770,000.00
3	สำนักงานจังหวัดสระแก้ว	1	3,125,000.00	-	-	-	-	3,125,000.00
4	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว	2	1,419,600.00	-	-	-	-	1,419,600.00
5	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว	3	1,179,000.00	-	-	-	-	1,179,000.00
6	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	170	606,695,000.00	-	2,138,688.00	2,138,688.00	0.35	604,556,312.00
7	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว	2	556,104.00		74,103.88	74,103.88	13.33	482,000.12
8	โครงการชลประทานสระแก้ว	42	315,660,578.51	45,273,698.23	35,052,097.79	80,325,796.02	25.45	235,334,782.49
9	สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	26	92,123,400.00	35,898,720.00	2,616,380.00	38,515,100.00	41.81	53,608,300.00
10	งบประมาณจังหวัดสระแก้ว	9	199,801,100.00	90,039,499.15	6,170,489.85	96,209,989.00	48.15	103,591,111.00

รายงานแผนและผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายแล้วเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ เดือน 1 ตุลาคม 2563 ถึง เดือน 5 มีนาคม 2564

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว	อาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น	2,760,100.00	13 พ.ย. 63	แผน	18 ธ.ค.63	10 ธ.ค.63	23 ก.พ.64	23 ก.พ.64	5 -11 มี.ค..64	5 -11 มี.ค..64	ปลายเดือนมี.ค. 64	5 -20 มี.ค..64	-	-	-	2,760,100.00
					ผล	11 ก.พ.64	10 ธ.ค.63										
2	สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว	อาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น	2,760,100.00	13 พ.ย. 63	แผน	18 ธ.ค.63	10 ธ.ค.63	23 ก.พ.64	23 ก.พ.64	5 -11 มี.ค..64	5 -11 มี.ค..64	ปลายเดือนมี.ค. 64	5 -20 มี.ค.64	-	-	-	2,760,100.00
					ผล	11 ก.พ.64	10 ธ.ค.63										
2	**รวม**		**5,520,200.00**												**-**	**-**	**5,520,200.00**

*** หมายเหตุ ประกาศผู้ชนะ รอจัดทำร่างสัญญา**

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง	4,770,000.00	4 พ.ย.63	แผน ผล	ครั้งที่ 1 22 ธ.ค. 63 ครั้งที่ 2 5 ม.ค. 64 29 ม.ค. 64	17 ธ.ค. 63 29 ม.ค. 64	8 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64	2 ก.พ. 64	9 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	18 ก.พ. 64		-	-	4,770,000.00
1	**รวม**		**4,770,000.00**												**-**	**-**	**4,770,000.00**

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	สำนักงานจังหวัดสระแก้ว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงาน	3,125,000.00	5 พ.ย. 63	แผน ผล	25 พ.ย. 63 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	15 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63	18 ม.ค. 64	11 ม.ค. 64		-	-	3,125,000.00
1	**รวม**		**3,125,000.00**												**-**	**-**	**3,125,000.00**

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน	587,600.00	8 พ.ย.63	แผน ผล		1 เม.ย. 64	15 เม.ย. 64	21 เม.ย. 64	28 เม.ย. 64	4 พ.ค. 64	5 พ.ค. 64			-	-	587,600.00
2	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน	832,000.00	8 พ.ย.63	แผน ผล		1 เม.ย. 64	15 เม.ย. 64	21 เม.ย. 64	28 เม.ย. 64	4 พ.ค. 64	5 พ.ค. 64			-	-	832,000.00
2	**รวม**		**1,419,600.00**												**-**	**-**	**1,419,600.00**

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	200,000.00	15 ม.ค. 64	แผน ผล										-	-	200,000.00
2	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดทุ่งสว่างอารมณ์เย็น ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	666,000.00	15 ม.ค. 64	แผน ผล										-	-	666,000.00
3	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดสุทธาวาส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	313,000.00	15 ม.ค. 64	แผน ผล										-	-	313,000.00
3	**รวม**		**3,117,600.00**												**-**	**-**	**3,117,600.00**

*** หมายเหตุ อยู่ระหว่างแจ้งวัดที่ได้รับเงินเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ในวันที่ 17 ก.พ.64**

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.17022 สายหนองกระทุ่ม-กลุ่มคลองแก หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาฉกรรจ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	1,090,000		แผน ผล	18 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63	3 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	5 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	8 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64				-	-	1,090,000.00
2	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.17005 สายบ้านนา-บ้านหนองกระทุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	1,400,000		แผน ผล	18 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63	4 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	5 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	8 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64				-	-	1,400,000.00
3	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.17002 สายบ้านลุมมะค่า-บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	1,577,000		แผน ผล	18 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63	4 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	5 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	8 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64				-	-	1,577,000.00
4	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.17003 สายบ้านพรสวรรค์-บ้านนาบน หมู่ที่ 7 บ้านนาบน ตำบลเขาฉกรรจ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	2,681,000		แผน ผล	18 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63	4 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	5 ก.พ. 64 1 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64 22 ก.พ. 64	8 มี.ค. 64 24 ก.พ. 64	25 มี.ค. 64				-	-	2,681,000.00
5	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.17019 สายบ้านลุมมะค่า-สหกรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	3,260,000		แผน ผล	18 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	9 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64 24 ม.ค. 64	5 ก.พ. 64 1 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64 22 ก.พ. 64	8 มี.ค. 64 24 ก.พ. 64	25 มี.ค. 64				-	-	3,260,000.00
6	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินตะแบก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700.00		แผน ผล		1 ธ.ค. 63 1 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63				5 ก.พ. 64 2 ก.พ. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
7	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.18006 สายพวงนิมิต-หนองคุ้ม-เขาฉกรรจ์-หนองใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,835 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,010 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	8,299,000		แผน ผล	15 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63	15 ธ.ค. 63 24 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	6 ม.ค. 64 27 ม.ค. 64	24 ก.พ. 64	6 มี.ค. 64	20 มี.ค. 64				-	-	8,299,000.00
8	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.18004 สายบ้านนาบน-บ้านคลองสิบสาม-หนองนกกระเรียน หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง-หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ ตำบลเขาสามสิบ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	8,594,000		แผน ผล	15 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63	14 ธ.ค. 63 24 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	6 ก.พ. 64 8 ม.ค. 64	24 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64	6 มี.ค. 64	20 มี.ค. 64				-	-	8,594,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
9	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน ตำบลเขาสามสิบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	4,095,000		แผน ผล	15 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63	17 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	6 ก.พ. 64	24 ก.พ. 64	6 มี.ค. 64	20 มี.ค. 64			-	-	4,095,000.00
10	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง ตำบลเขาสามสิบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	4,095,000		แผน ผล	15 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63	17 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	6 ก.พ. 64	24 ก.พ. 64	6 มี.ค. 64	20 มี.ค. 64			-	-	4,095,000.00
11	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ขุดลอกคลองโคกมัน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 69,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	2,492,000		แผน ผล	25 พ.ย. 63 18 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64	6 ก.พ. 64 15 ม.ค. 64	24 ก.พ. 64 28 ก.พ. 64	6 มี.ค. 64	20 มี.ค. 64			-	-	2,492,000.00
12	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเต้น องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		8 ธ.ค. 63 8 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				5 ก.พ. 64 11 ม.ค. 64		กานดา ดีวิลอปเม้นท์	-	29,000.00	1,700.00
13	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 49001 สายบ้านพระเพลิง-บ้านเขาจันทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,650,000		แผน ผล	15 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63	22 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64			-	-	9,650,000.00
14	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระราม หมู่ที่ 4 โดยเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงเทพื้นชานคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวชายฝั่งบึง และงานปลูกต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	9,800,000		แผน ผล	15 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63	22 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64			-	-	9,800,000.00
15	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านพระเพลิง ตำบลพระเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	3,000,000		แผน ผล	15 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63	23 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64			-	-	3,000,000.00
16	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	เครื่องวัดความดันแบบตั้งพื้น สถานีอนามัยนาคันหัก องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 2 เครื่อง	15,800		แผน ผล		17 ก.พ. 64 25 ม.ค. 64	25 ก.พ. 64 25 ม.ค. 64				10 มี.ค. 64 28 ม.ค. 64		บริษัท วิน วิน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	-	15,800.00	-
17	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขนอัตโนมัติ สถานีอนามัยนาคันหัก องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 2 เครื่อง	140,000		แผน ผล		17 ก.พ. 64 25 ม.ค. 64	25 ก.พ. 64 25 ม.ค. 64				10 มี.ค. 64 28 ม.ค. 64		บริษัท วิน วิน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	-	136,000.00	4,000.00
18	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเต้น องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	170,000		แผน ผล	25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				9 ก.พ. 64			-	-	170,000.00
19	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	170,000		แผน ผล	25 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63 3 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				9 ก.พ. 64			-	-	170,000.00
20	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสายฝน องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	170,000		แผน ผล	25 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				9 ก.พ. 64			-	-	170,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
21	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล	24 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63 4 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				29 ม.ค. 64 22 ธ.ค. 63		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
22	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล	24 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63 4 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				29 ม.ค. 64 22 ธ.ค. 63		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
23	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายธารนพเก้า-คลองนางาม หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า ตำบลหนองหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	4,570,000		แผน ผล	22 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	4,570,000.00
24	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า-สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลานไผ่ ตำบลหนองหว้า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	6,110,000		แผน ผล	22 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	6,110,000.00
25	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์-หมู่ที่ 16 บ้านสองสีเจริญ (ซอยหลังโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม-กลุ่มหนองใหญ่) ตำบลหนองหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	6,400,000		แผน ผล	22 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	6,400,000.00
26	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ (สายสี่แยกสหกรณ์-สะพานท่ารอก) ตำบลหนองหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 1,660 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	6,740,000		แผน ผล	22 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	6,740,000.00
27	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 บ้านหนองกะทะ-หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญ (กลุ่มบ้านน้อย) ตำบลหนองหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,630,000		แผน ผล	22 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	9,630,000.00
28	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาสำพุง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	7,546,000		แผน ผล	22 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	7,546,000.00
29	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	2,470,000		แผน ผล	22 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	2,470,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
30	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว	2,400,000		แผน ผล		25 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63	26 ธ.ค. 63 4 ม.ค. 64				15 ก.พ. 64			-	-	2,400,000.00
31	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช่องแคบ เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		28 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64 22 ธ.ค. 63				22 ม.ค. 64 22 ธ.ค. 63		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐพัชร สมาร์ท เทคโนโลยี	-	25,700.00	5,000.00
32	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเสื่อม เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		28 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64 22 ธ.ค. 63				22 ม.ค. 64 22 ธ.ค. 63		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐพัชร สมาร์ท เทคโนโลยี	-	25,700.00	5,000.00
33	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		23 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	14 ม.ค. 64 22 ธ.ค. 63				22 ม.ค. 64 22 ธ.ค. 63		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐพัชร สมาร์ท เทคโนโลยี	-	25,700.00	5,000.00
34	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.50-028 สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหาด กว้าง 5 เมตร ยาว 6,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 33,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,845,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	8 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64			-	-	9,845,000.00
35	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 9 บ้านเขาเสื่อมใต้ ตำบลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 100 บ่อ	930,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	8 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64			-	-	930,000.00
36	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ ตำบลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 100 บ่อ	930,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	8 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64			-	-	930,000.00
37	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 100 บ่อ	930,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	8 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64			-	-	930,000.00
38	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 2,4,11,13 ตำบลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 100 บ่อ	930,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	13 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	8 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64			-	-	930,000.00
39	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง ตำบลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	720,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64 8 ก.พ. 64	8 มี.ค. 64 12 ก.พ. 64	18 มี.ค. 64 16 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้	-	-	720,000.00
40	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านไทยพัฒนา ตำบลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	726,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64 9 ก.พ. 64	8 มี.ค. 64 12 ก.พ. 64	18 มี.ค. 64 15 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ซี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น	-	-	726,000.00
41	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก ตำบลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	732,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64 9 ก.พ. 64	8 มี.ค. 64 12 ก.พ. 64	18 มี.ค. 64 15 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ซี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น	-	-	732,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
42	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 โดยมีงานถังเหล็กเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ งานถังกรองสนิมเหล็ก งานท่อจ่ายน้ำ เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	522,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64	8 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64				-	-	522,000.00
43	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะจุดชมวิวบ้านเขาเลื่อมใต้ ถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	1,200,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64 25 ก.พ. 64	8 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64				-	-	1,200,000.00
44	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ขุดขยายสระน้ำ (เนินผีหลอก) หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58,780 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	4,460,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64 5 ก.พ. 64	8 มี.ค. 64 10 ก.พ. 64	18 มี.ค. 64 17 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิพัทธ์ชญา	-	-	4,460,000.00
45	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองใหญ่พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล	23 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	20 ก.พ. 64 10 ม.ค. 64				22 ก.พ. 64 13 ม.ค. 64		บริษัท สอยดาวคอมพิวเตอร์ จำกัด	-	29,700.00	1,000.00
46	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,6,11 บ้านเขาตาง้อก ตำบลคลองไก่เถื่อน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,853,000		แผน ผล	16 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63	26 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	15 ก.พ. 64	26 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64			-	-	9,853,000.00
47	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านคลองเจริญ-บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน กว้าง 7 เมตร ยาว 1,850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,939,000		แผน ผล	16 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63	26 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	15 ก.พ. 64	26 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64			-	-	9,939,000.00
48	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7-บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 (ตอนที่ 2) ตำบลซับมะกรูด กว้าง 6 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	8,080,000		แผน ผล	16 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63	26 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	15 ก.พ. 64 15 ก.พ. 64	26 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64			-	-	8,080,000.00
49	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7-บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 (ตอนที่ 1) ตำบลซับมะกรูด กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	8,630,000		แผน ผล	16 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63	26 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	15 ก.พ. 64 04 ก.พ. 64	26 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64			-	-	8,630,000.00
50	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.39-003 สายซับถาวร-เขาจันทร์แดง หมู่ที่ 3 บ้านซับถาวร ตำบลไทยอุดม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	5,800,000		แผน ผล	25 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	7 ก.พ. 64 24 ก.พ. 64	8 มี.ค. 64	22 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64			-	-	5,800,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
51	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.46003 สายทางบ้านวังไหม-บ้านสระประทุม หมู่ที่ 9 บ้านวังไหม ตำบลเบญจขร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	3,202,000		แผน ผล										-	-	3,202,000.00
52	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.60003 สายบ้านหนองโสน-บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 บ้านหนองโสน ตำบลหนองม่วง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,584 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,088 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	7,440,000		แผน ผล	23 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64 16 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64 27 ม.ค. 64	19 มี.ค. 64 23 ก.พ. 64	24 มี.ค. 64 25 ก.พ. 64	27 มี.ค. 64			-	-	7,440,000.00
53	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.60001 สายที่ทำการอำเภอโคกสูง-บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 1 บ้านหนองม่วง ตำบลหนองม่วง กว้าง 6 เมตร ยาว 4,070 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,970,000		แผน ผล										-	-	9,970,000.00
54	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 1,4,5,6 ตำบลหนองม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 45 บ่อ	604,000		แผน ผล	21 ธ.ค. 63 1 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 3 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 9 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64 14 ธ.ค. 63	19 ก.พ. 64 23 ธ.ค. 63	24 ก.พ. 64 29 ธ.ค. 63	4 มี.ค. 64 19 ก.พ. 64		หจก.โภคประเสริฐการโยธา	-	-	604,000.00
55	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ขุดลอกสระน้ำ 5 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านผาสุก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,340 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	1,060,000		แผน ผล	21 ธ.ค. 63 1 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 3 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 9 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64 14 ธ.ค. 63	19 ก.พ. 64 23 ธ.ค. 63	24 ก.พ. 64 29 ธ.ค. 63	4 มี.ค. 64 25 ม.ค. 64		หจก.วงศกรเซอร์วิส	-	-	1,060,000.00
56	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ขุดลอกสระน้ำหนองหินลาด ลูกที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองม่วง ตำบลหนองม่วง หนือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 157,200 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	8,400,000		แผน ผล	22 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 13 ม.ค. 64	8 ม.ค. 64 27 ม.ค. 64	14 ก.พ. 64 26 ม.ค. 64	19 ก.พ. 64 1 ก.พ. 64	24 ก.พ. 64 8 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64			-	-	8,400,000.00
57	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		18 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 21 ม.ค. 64				18 ก.พ. 64 25 ม.ค. 64		ร้านไฮเวย์ เทคโนโลยี	-	30,700.00	-
58	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาลูกช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		18 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64 22 ม.ค. 64				22 ก.พ. 64 28 ม.ค. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐพัชร สมาร์ท เทคโนโลยี	-	29,000.00	1,700.00
59	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะโก องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		18 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64 22 ม.ค. 64				22 ก.พ. 64 28 ม.ค. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐพัชร สมาร์ท เทคโนโลยี	-	29,000.00	1,700.00
60	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		18 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64 22 ม.ค. 64				22 ก.พ. 64 28 ม.ค. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐพัชร สมาร์ท เทคโนโลยี	-	29,000.00	1,700.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
61	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		18 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64 22 ม.ค. 64				22 ก.พ. 64 28 ม.ค. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐพัชร สมาร์ท เทคโนโลยี	-	29,000.00	1,700.00
62	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนพื้นถนนลาดยางเดิม สายบ้านปางลาง หมู่ที่ 2 - บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 (ระยะที่ 2 ช่วงบ้านหนองไผ่ถึงบ้านกุดเวียน) ตำบลตาพระยา กว้าง 6 เมตร ยาว 5,320 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,920 ตารางเมตร องค์กาบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,983,000		แผน ผล	16 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	21 ก.พ. 64	3 มี.ค. 64	12 มี.ค. 64	19 มี.ค. 64			-	-	9,983,000.00
63	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกระกา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		15 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64				26 ม.ค. 64 13 ม.ค. 64		ร้านไฮเวย์ เทคโนโลยี	-	30,700.00	-
64	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับทิมสยาม 03 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		16 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64				26 ม.ค. 64 13 ม.ค. 64		ร้านไฮเวย์ เทคโนโลยี	-	30,700.00	-
65	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัพไทย องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		16 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64				29 ม.ค. 64 13 ม.ค. 64		ร้านไฮเวย์ เทคโนโลยี	-	30,700.00	-
66	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบกนอกบ้านทัพไทย หมู่ที่ 1 บ้านทัพไทย - หมู่ที่ 2 บ้านโคกตาด้วง ตำบลทัพไทย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	7,800,000		แผน ผล	14 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 13 ม.ค. 64	8 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	12 ก.พ. 64	6 มี.ค. 64	3 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64			-	-	7,800,000.00
67	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านรัตนะ ตำบลทัพไทย องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	957,000		แผน ผล	15 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 13 ม.ค. 64	8 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	12 ก.พ. 64	6 มี.ค. 64	3 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64			-	-	957,000.00
68	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกจาน ตำบลทัพไทย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	3,617,000		แผน ผล	16 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 13 ม.ค. 64	8 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	12 ก.พ. 64	6 มี.ค. 64	3 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64			-	-	3,617,000.00
69	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระสัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	170,000		แผน ผล										-	-	170,000.00
70	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจริญสุข องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				5 ก.พ. 64 9 ก.พ. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
71	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				5 ก.พ. 64 09 ก.พ. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
72	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13 - ถนนลาดยางบ้านเจริญสุข ตำบลทัพราช กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	4,394,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63 19 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	11 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	4,394,000.00
73	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 - ปราสาทเขาโล้น ตำบลทัพราช กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	6,727,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63 19 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	11 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	6,727,000.00
74	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 - ปราสาทเขาโล้น ตำบลทัพราช กว้าง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,647,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	11 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	9,647,000.00
75	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 - วังครก ตำบลทัพราช กว้าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,946,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63 16 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	11 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	9,946,000.00
76	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 - ด่านปคุสัตว์ ตำบลทัพราช กว้าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,946,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63 16 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	11 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64			-	-	9,946,000.00
77	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่มไทร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		4 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	26 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				14 ม.ค. 64 26 ม.ค. 64		หจก.ณฐพัชร สมาร์ท เทคโนโลยี	-	29,000.00	1,700.00
78	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสง่ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		4 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	26 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				14 ม.ค. 64 26 ม.ค. 64		หจก.ณฐพัชร สมาร์ท เทคโนโลยี	-	29,000.00	1,700.00
79	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.800011ถนนเทศบาลซอย 13 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม กว้าง 5 เมตร ยาว 449 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,245 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	820,000		แผน ผล	1 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64 21 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64 8 ก.พ. 64	26 ก.พ. 64 11 ก.พ. 64	5 มี.ค. 64 18 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ	-	-	820,000.00
80	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.80003 ถนนเทศบาลซอย 1 (บ้านหมอลำ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม กว้าง 5 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,575 ตารางเมตา เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	2,163,000		แผน ผล	1 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	12 ก.พ. 64 28 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64	26 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64	5 มี.ค. 64			-	-	2,163,000.00
81	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน		3 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63				14 ม.ค. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	30,700.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
					ผล		7 ธ.ค. 63	30 ธ.ค. 63				11 ม.ค. 64					
82	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		3 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				14 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	30,700.00
83	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุงพล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		3 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				14 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	30,700.00
84	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.230011 สายบ้านน้อยพัฒนา-บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 19 ตำบลโคกปี่ฆ้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	4,800,000		แผน ผล	17 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64 10 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64			-	-	4,800,000.00
85	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.23002 หมู่ที่ 10 บ้านบะขมิ้น-บ้านช้างล้อม ตำบลโคกปี่ฆ้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	6,000,000		แผน ผล	18 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64			-	-	6,000,000.00
86	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.23003 หมู่ที่ 11 บ้านหนองมาตร-บ้านวังจั่น ตำบลโคกปี่ฆ้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	6,000,000		แผน ผล	18 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64			-	-	6,000,000.00
87	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.23009 สายบ้านคลองเขาเทียน-บ้านหนองประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกปี่ฆ้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	7,200,000		แผน ผล	21 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64			-	-	7,200,000.00
88	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังจั่น-บ้านหนองมาตร หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปี่ฆ้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	7,200,000		แผน ผล	22 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64			-	-	7,200,000.00
89	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้าน อบต.ศิริพร แหยมอ่อน-บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 7 บ้านคลองอุดมสุข ตำบลท่าเกษม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	5,020,000		แผน ผล	23 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	11 ม.ค. 64 22 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64			-	-	5,020,000.00
90	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		11 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64				18 ก.พ. 64 10 ก.พ. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	30,700.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
91	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.37013 เส้นบ้านหอย-บ้านคลองอีแตน หมู่ที่ 2 บ้านหอย ตำบลท่าแยก กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	2,000,000		แผน ผล	9 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	12 ก.พ. 64 3 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64				-	-	2,000,000.00
92	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.37001เส้นบ้านกิโลสาม-บ้านสายชล หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,760 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	8,000,000		แผน ผล	9 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	12 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64				-	-	8,000,000.00
93	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		27 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				19 ม.ค. 64 25 ม.ค. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
94	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		27 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				19 ม.ค. 64 25 ม.ค. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
95	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.4402 สายบ้านเขาสิงโต-บ้านเขาขาด หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต-หมู่ที่ 14 บ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านแก้ง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	7,370,000		แผน ผล										-	-	7,370,000.00
96	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผูกเต่า องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		24 พ.ย. 63 3 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63				28 ม.ค. 64 24 ธ.ค. 63		บริษัท ซีเคียว ลิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
97	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองอีซ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		24 พ.ย. 63 3 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63				28 ม.ค. 64 14 ธ.ค. 63		บริษัท ซีเคียว ลิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
98	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมี องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		24 พ.ย. 63 4 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63				8 ก.พ. 64			-	-	30,700.00
99	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ถาวร องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		24 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63				28 ม.ค. 64 9 ธ.ค. 63		บริษัท ซีเคียวลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
100	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		24 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63				28 ม.ค. 64 9 ธ.ค. 63		บริษัท ซีเคียวลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
101	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ-เนินโคราช ตำบลสระขวัญ กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	668,000		แผน	5 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64	26 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64	23 ก.พ. 64	5 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมสูตรการโยธา	-	-	668,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
					ผล	4 ม.ค. 64	7 ม.ค. 64	11 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	24 ม.ค. 64	26 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64					
102	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง ตำบลสระขวัญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,786,000		แผน ผล	9 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63	26 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	14 ก.พ. 64	24 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64			-	-	9,786,000.00
103	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านวังตีอก ตำบลสระขวัญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,823,000		แผน ผล	21 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64 15 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 64 25 ธ.ค. 63	29 ม.ค. 64 28 ธ.ค. 63	9 มี.ค. 64 9 ก.พ. 64	16 มี.ค. 64 18 ก.พ. 64	29 มี.ค. 64 23 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์	-	-	9,823,000.00
104	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร-หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง ตำบลสระขวัญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,874,000		แผน ผล	22 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64 6 ม.ค. 64	20 ม.ค. 64 13 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64 26 ม.ค. 64	9 มี.ค. 64 10 ก.พ. 64	16 มี.ค. 64 19 ก.พ. 64	29 มี.ค. 64			-	-	9,874,000.00
105	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ สถานีอนามัยคลองหินปูน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	30,000		แผน ผล		10 ก.พ. 64 29 ม.ค. 64	17 ก.พ. 64 1 ก.พ. 64				22 ม.ค. 64 4 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทคคอร์ป	-	-	30,000.00
106	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	เครื่อง AED สถานีอนามัยคลองหินปูน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	150,000		แผน ผล		10 ก.พ. 64 3 ก.พ. 64	17 ก.พ. 64 15 ก.พ. 64				25 ก.พ. 64			-	-	150,000.00
107	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ยูนิตทันตกรรม สถานีอนามัยคลองหินปูน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	460,000		แผน ผล		10 ก.พ. 64 3 ก.พ. 64	17 ก.พ. 64 15 ก.พ. 64				25 ม.ค. 64			-	-	460,000.00
108	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง-หมู่ที่ 19 บ้านวังหลวง ตำบลตาหลังใน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,590,000		แผน ผล	22 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	17 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	11 ม.ค. 64 21 ม.ค. 64	20 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64			-	-	9,590,000.00
109	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่งสะเดา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63	25 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63				20 ม.ค. 64 15 ธ.ค. 63		บริษัท ฟินิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,500.00	1,200.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
110	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรุบพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63	25 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63				20 ม.ค. 64 15 ธ.ค. 63		บริษัท ฟินิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,500.00	1,200.00
111	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านสันตะวา ตำบลทุ่งมหาเจริญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	8,057,000		แผน ผล	16 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64 21 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64	20 ก.พ. 64 8 ม.ค. 64	3 มี.ค. 64 8 ก.พ. 64	16 มี.ค. 64 9 ก.พ. 64	26 มี.ค. 64 11 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ	-	-	8,057,000.00
112	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 28 บ้านสระหลวง ตำบลทุ่งมหาเจริญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,149,000		แผน ผล										-	-	9,149,000.00
113	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,982,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	5 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64	20 ก.พ. 64 8 ม.ค. 64	3 มี.ค. 64 8 ก.พ. 64	16 มี.ค. 64 9 ก.พ. 64	26 มี.ค. 64 11 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ	-	-	9,982,000.00
114	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเจริญสุข เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		26 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63				26 ม.ค. 64 28 ธ.ค. 63		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	30,000.00	700.00
115	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองยายอินทร์ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		26 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63				26 ม.ค. 64 28 ธ.ค. 63		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	30,000.00	700.00
116	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองอิ่งดำ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		26 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63				26 ม.ค. 64 28 ธ.ค. 63		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	30,000.00	700.00
117	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้าถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 12005 สายบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8-บ้านคลองเจริญสุข หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,645,000		แผน ผล	5 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63 20 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	25 ม.ค. 64 8 ม.ค. 64	3 ก.พ. 64 14 ม.ค. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรพงษ์การโยธา	-	-	9,645,000.00
118	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้าถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 12009 สายบ้านวังตาตา หมู่ที่ 5-บ้านคลองอิ่งดำ หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,701,000		แผน ผล	5 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	25 ม.ค. 64 8 ม.ค. 64	3 ก.พ. 64 14 ม.ค. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรพงษ์การโยธา	-	-	9,701,000.00
119	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านคลองอิ่งดำ (กลุ่มวัด) ตำบลวังทอง เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	613,000		แผน ผล	5 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63 19 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64	25 ม.ค. 64 27 ม.ค. 64	3 ก.พ. 64 10 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคประเสริฐการโยธา	-	-	613,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
120	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวังทอง เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	618,000		แผน ผล	5 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63 19 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64	25 ม.ค. 64 27 ม.ค. 64	3 ก.พ. 64 28 ม.ค. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลธุรกิจ	-	-	618,000.00
121	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองอีงำ (กลุ่มทับตะแบก) ตำบลวังทอง เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	661,000		แผน ผล	5 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63 19 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64 29 ธ.ค. 63	25 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64	3 ก.พ. 64 13 ม.ค. 64		หจก.โกวิทถังเหล็ก	-	-	661,000.00
122	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	1,200,000		แผน ผล	5 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63 19 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64 12 ธ.ค. 63	25 ม.ค. 64 29 ธ.ค. 63	3 ก.พ. 64 08 ม.ค. 64		หจก.สันกำแพงมอเตอร์ กรุ๊ป	-	688,888.00	511,112.00
123	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 คลองบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง ขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างละ 3.50 เมตร ยาว 15 เมตร เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	780,000		แผน ผล	5 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64 15 ม.ค. 64	25 ม.ค. 64 27 ม.ค. 64	3 ก.พ. 64			-	-	780,000.00
124	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 คลองบ้านวังเงิน หมู่ที่ 16 ขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างละ 3.50 เมตร ยาว 15 เมตร ตำบลวังทอง เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	780,000		แผน ผล	5 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64 15 ม.ค. 64	25 ม.ค. 64 27 ม.ค. 64	3 ก.พ. 64			-	-	780,000.00
125	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 4 (บ้านไร่สามศรี) เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		30 พ.ย. 63 4 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63				16 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 63		บริษัท ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	-	30,700.00	-
126	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 5 (บ้านซับสิงโต) เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		30 พ.ย. 63 4 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63				16 ธ.ค. 06 18 ธ.ค. 63		บริษัท ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	-	30,700.00	-
127	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งกบินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		30 พ.ย. 63 4 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 15 ธ.ค.63				20 ม.ค. 64 22 ธ.ค. 63		บริษัท ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	-	30,500.00	200.00
128	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่องกุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		30 พ.ย. 63 4 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				20 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
129	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.25006 สายบ้านโคกไม้งาม-ถนนลาดยางสาย 3485 หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,305 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	6,120,000		แผน ผล	25 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64 21 ม.ค. 64	21 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64	24 มี.ค. 64			-	-	6,120,000.00
130	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.25007 สายบ้านหนองยาง-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,999,000		แผน	25 พ.ย. 63	7 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64	21 ก.พ. 64	2 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64	24 มี.ค. 64			-	-	9,999,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
					ผล	2 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64	21 ม.ค. 64									
131	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพรมสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		7 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64				12 ก.พ. 64			-	-	30,700.00
132	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		27 พ.ย. 63 7 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63				18 ก.พ. 64			-	-	30,700.00
133	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 27-006 หมู่ที่ 3 บ้านโคกแซร์ออ ตำบลแซร์ออ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,110,000		แผน ผล	8 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 13 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64 22 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64			-	-	9,110,000.00
134	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 27-009 หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม ตำบลแซร์ออ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,850,000		แผน ผล	8 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64 25 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64			-	-	9,850,000.00
135	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บ้านด่านไพร ตำบลแซร์ออ องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	8,623,000		แผน ผล	8 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64 25 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64			-	-	8,623,000.00
136	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ขุดลอกคลองเก่าสายคลองยาง หมู่ที่ 2 บ้านแซร์ออ เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านโคกแซร์ออ เชื่อมหมู่ 6 บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 253,125 ลูกบาศก์เมตร องค์กาบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนาคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	9,190,000		แผน ผล	8 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64 25 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64			-	-	9,190,000.00
137	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		1 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	26 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63				18 ก.พ. 64 27 ม.ค. 64		กานดา ดีวิลอปเม้นท์	-	29,000.00	1,700.00
138	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.42007 สายบ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 -สำนักสงฆ์โนนหมากเค็งพุทธาวาส หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหมากเค็ง กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	3,493,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64 26 ม.ค. 64	21 ก.พ. 64	3 มี.ค. 64	10 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64			-	-	3,493,000.00
139	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.42008 สายบ้านหนองมะอึ หมู่ที่ 4-พื้นที่จัดสรรหมู่บ้าน สปก. ตำบลโนนหมากเค็ง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	5,369,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64 4 ม.ค. 63	21 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64	3 มี.ค. 64 8 ก.พ. 64	10 มี.ค. 64 11 ก.พ. 64	26 มี.ค. 64 16 ก.พ. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง	-	-	5,369,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
140	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.42001 สายบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7-คุ้มซับยายจันทร์ ตำบลโนนหมากเค็ง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	5,838,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	21 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	3 มี.ค. 64 10 ก.พ. 64	10 มี.ค. 64 17 ก.พ. 64	26 มี.ค. 64			-	-	5,838,000.00
141	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.42009 สายบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 (เนินอะลาง)-คุ้มประจันตคามน้อย หมู่ที่ 8 บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,866,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64 26 ม.ค. 64	21 ก.พ. 64	3 มี.ค. 64	10 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64			-	-	9,866,000.00
142	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.42004 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง กว้าง 6 เมร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.06 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,973,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64 29 ธ.ค. 63	21 ม.ค. 64 8 ม.ค. 64	3 มี.ค. 64 22 ก.พ. 64	10 มี.ค. 64 25 ก.พ. 64	26 มี.ค. 64			-	-	9,973,000.00
143	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านประจันตะคามน้อย ตำบลโนนหมากเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	5,988,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64 27 ม.ค. 64	21 ก.พ. 64	3 มี.ค. 64	10 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64			-	-	5,988,000.00
144	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล										-	-	30,700.00
145	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทางหลวง หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		12 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63	29 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				12 ก.พ. 64 2 ก.พ. 64		บริษัท ซีเคียว ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
146	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		12 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63	29 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				12 ก.พ. 64 2 ก.พ. 64		บริษัท ซีเคียว ลิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
147	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.64006 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหนองหมากฝ้าย กว้าง 3-4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,457 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	3,500,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63 16 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	7 ก.พ. 64 5 ม.ค. 64	25 ก.พ. 64 23 ม.ค. 64	2 มี.ค. 64 25 ม.ค. 64	19 มี.ค. 64 27 ม.ค. 64		หจก.ลิขิตทรานสปอร์ต	-	-	3,500,000.00
148	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.64007 หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 3,432 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,728 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	5,190,000		แผน ผล	1 ธ.ค. 63 6 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	21 ก.พ. 64 21 ม.ค. 64	3 มี.ค. 64 1 ก.พ. 64	11 มี.ค. 64 3 ก.พ. 64	30 มี.ค. 64 05 ก.พ. 64		หจก.สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์	-	-	5,190,000.00
149	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองยาง หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน		24 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64				4 ก.พ. 64		บริษัท ซีเคียวลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
					ผล		2 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63				21 ธ.ค. 63					
150	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนบ้านฟากห้วย เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน		25 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64				28 ม.ค. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
					ผล		29 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64				11 ม.ค. 64					
151	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากห้วย เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน		25 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64				28 ม.ค. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
					ผล		29 ธ.ค. 63										
152	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายเทวาธิราช (สายรัชตะวิถี 15-เทวาธิราช 2) หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ - หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง ตำบลฟากห้วย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,188 ตารางเมตร เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	3,313,000		แผน	16 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	4 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64		บริษัท พงศ์เจริญชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด	-	-	3,313,000.00
					ผล	14 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63	9 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64	19 ม.ค. 64	27 ม.ค. 64					
153	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic concrete สายรัชตะวิถี 17 หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ - หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง ตำบลฟากห้วย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	5,509,000		แผน	16 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	4 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64			-	-	5,509,000.00
					ผล	25 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64	19 ม.ค. 64								
154	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic concrete สายเทวาธิราช 6 - อุดมเดช 5 หมู่ที่ 8 บ้านสวนอุดม ตำบลฟากห้วย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,071 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,426 ตารางเมตร เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	8,388,000		แผน	16 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	4 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง	-	-	8,388,000.00
					ผล	25 ธ.ค. 63	29 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	11 ม.ค. 64	18 ม.ค. 64	28 ม.ค. 64	08 ก.พ. 64					
155	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทวาธิราช 7 - เวชภักดี 4 หมู่ที่ 4 บ้านกุดแต้ ตำบลฟากห้วย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,610 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	8,833,000		แผน	16 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	4 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64			-	-	8,833,000.00
					ผล	25 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64	8 ม.ค. 64	14 ม.ค. 64								
156	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic concrete สายเทวาธิราช 5 - พรหมราช 16 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง - หมู่ที่ 4 บ้านกุดแต้ ตำบลฟากห้วย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,911,000		แผน	16 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	4 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64			-	-	9,911,000.00
					ผล	25 ธ.ค. 63	29 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64	11 ม.ค. 64	23 ก.พ. 64							
157	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนอินทร์นฤมิต) หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete กว้าง 5 เมตร ยาว 2,458 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,290 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	8,297,000		แผน	23 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64	25 ม.ค. 64	5 มี.ค. 64	14 มี.ค. 64	30 มี.ค. 64			-	-	8,297,000.00
					ผล	28 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64	21 ม.ค. 64								
158	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ขุดลอกคลองขุมปูน หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง ตำบลฟากห้วย หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 38,352 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	1,372,000		แผน	16 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64			-	-	1,372,000.00
					ผล	25 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64	27 ม.ค. 64									

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
159	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ขุดลอกสระเก็บน้ำ สวนอินทร์นฤมิต หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 91,945.55 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	3,290,000		แผน ผล	16 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 8 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64 25 ม.ค. 64	4 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64			-	-	3,290,000.00
160	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านฟากห้วย เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	7,891,800		แผน ผล	16 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64 27 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64			-	-	7,891,800.00
161	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		9 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63				18 ก.พ. 64 29 ม.ค. 64		บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,300.00	1,400.00
162	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 บ้านบึกริม - หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลคลองทับจันทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	7,912,000		แผน ผล	1 ธ.ค. 63 2 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	7 ก.พ. 64	17 ก.พ. 64	23 ก.พ. 64	11 มี.ค. 64			-	-	7,912,000.00
163	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 บ้านบึกริม - หมู่ที่ 5 บ้านวังยาว ตำบลคลองทับจันทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,961,000		แผน ผล	2 ธ.ค. 63 2 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	7 ก.พ. 64	17 ก.พ. 64	23 ก.พ. 64	11 มี.ค. 64			-	-	9,961,000.00
164	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.21005 ภายในตำบลคลองน้ำใส หมู่ที่ 10 บ้านเขาน้อย , หมู่ที่ 4 บ้านกุดหิน ตำบลคลองน้ำใส กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	1,564,000		แผน ผล	30 พ.ย. 63 3 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	11 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	22 มี.ค. 64			-	-	1,564,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
165	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.21003 ถนนรอบเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 5 บ้านผักกาดฮอง ตำบลคลองน้ำใส กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	1,986,000		แผน ผล	30 พ.ย. 63 3 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	11 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	22 มี.ค. 64			-	-	1,986,000.00
166	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete ภายในตำบลคลองน้ำใส หมู่ที่ 6 บ้าน อพป.คลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส กว้าง 4 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,7600000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	2,190,000		แผน ผล	30 พ.ย. 63 3 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63	4 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64	11 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64	22 มี.ค. 64			-	-	2,190,000.00
167	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส 1 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	170,000		แผน ผล		9 ธ.ค. 63								-	-	170,000.00
168	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสาวเอ้ องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		2 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				21 ก.พ. 64 29 ม.ค. 64		บริษัท ซีเคียว ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
169	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	30,700		แผน ผล		2 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63				19 ก.พ. 64 29 ม.ค. 64		บริษัท ซีเคียว ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	29,800.00	900.00
170	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล (CAPE SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 50001 จากแยกวัดสมประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านสมประสงค์ ตำบลเมืองไผ่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทับจันทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	9,607,000		แผน ผล	29 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64 22 ม.ค. 64	14 ม.ค. 64 29 ม.ค. 64	22 ก.พ. 64	8 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64	30 มี.ค. 64			-	-	9,607,000.00
170	**รวม**		**606,695,000.00**												**-**	**2,138,688.00**	**604,556,312.00**

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา	191,104.00	3 ก.พ. 64	แผน ผล	8 ก.พ. 64 5 ก.พ.64	11 ก.พ. 64	15 ก.พ. 64 8 ก.พ. 64		19 ก.พ. 64 8 ก.พ.64	22 ก.พ. 64 8 ก.พ.64	23 ก.พ. 64 9 ก.พ.64		ร้าน ปฏิวัติการค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขา สระแก้ว นายสมหมาย เกิดงาม	-	74,103.88	117,000.12
2	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว	ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ สตส.สระแก้ว	365,000.00	4 มี.ค. 64	แผน ผล										-	-	365,000.00
2	**รวม**		**556,104.00**												**-**	**74,103.88**	**482,000.12**

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	โครงการชลประทานสระแก้ว	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	40,800.00		แผน ผล										-	-	40,800.00
2	โครงการชลประทานสระแก้ว	ฝายบ้านคลองชล ความยาว35.00 เมตร สูง 4.00 เมตรพื้นที่รับประโยชน์ 385 ไร่ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว	27,796,900.00	ยังไม่ได้รับงบประมาณ	แผน ผล										11,211,778.40	4,656,434.49	11,928,687.11
3	โครงการชลประทานสระแก้ว	ฝายบ้านคลองยาง 2 พื้นที่รับประโยชน์ 255 ไร่ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	18,785,085.00	7 ม.ค.64	แผน ผล										18,462,000.00	800.00	322,285.00
4	โครงการชลประทานสระแก้ว	ฝายบ้านแสง พื้นที่รับประโยชน์350 ไร่ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	25,000,000.00	22 ต.ค.63	แผน ผล										9,306,468.30	4,325,215.49	11,368,316.21
5	โครงการชลประทานสระแก้ว	แก้มลิงบ้านนางาม และระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนแปลง สปก. NO.3931 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	12,055,300.00	26 ต.ค.63	แผน ผล	11-18 ม.ค. 64	19-21 ม.ค. 64	22/1 - 11/2 64	12/2 - 4/3 64	5 - 18 มี.ค. 64	19-26 มี.ค. 64				-	1,151,672.80	10,903,627.20
6	โครงการชลประทานสระแก้ว	แก้มลิงบ้านทรัพย์เจริญ และระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนแปลง สปก. NO.421 พื้นที่ 180 ไร่ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	42,865,900.00	26 ต.ค.63	แผน ผล	11-18 ม.ค. 64 11 ม.ค.	19-21 ม.ค. 64 19 ม.ค.	22/1 - 11/2 64	12/2 - 4/3 64	5 - 18 มี.ค. 64	19-26 มี.ค. 64				-	1,531,267.40	41,334,632.60
7	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม. 1+800 ถึง 2+396 อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	1,075,542.58	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	964,409.48	111,133.10
8	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำเขารัง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	667,164.80	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	659,855.25	7,309.55
9	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม. 0+750 ถึง 1+100 อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	657,227.57	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	533,822.37	123,405.20
10	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	1,703,449.95	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	1,596,083.60	107,366.35
11	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMC อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ จาก กม. 1+672 ถึง กม. 2+572 รวม 900 ม. โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	1,143,772.09	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	1,080,933.14	62,838.95
12	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมรางระบายน้ำด้านท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ความยาว 1.16 กิโลเมตร โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	1,061,200.02	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	795,911.22	265,288.80
13	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมสะพานรับท่อส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำพระปรง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	1,163,800.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			537,877.18	257,938.50	367,984.32
14	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยซัน กม. 1+236 ถึง กม.1+636 รวม 400 ม. โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	857,900.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	823,607.40	34,292.60

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
15	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ จำนวน 4,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	1,172,300.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			21,900.00	786,859.92	363,540.08
16	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคูคลองส่งน้ำ 203 อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ความยาว 0.80 กิโลเมตร โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	800,300.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	723,139.05	77,160.95
17	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	5,260,100.00	26 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 27 พ.ย.	30 พ.ย.- 22 ธ.ค.	23 ธ.ค. - 6 ม.ค. 64	7 - 20 ม.ค. 64	27 ม.ค.64			-	-	5,260,100.00
18	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ทำนบดินลำสะโตน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	3,661,200.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			1,070,000.00	1,408,143.10	1,183,056.90
19	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	2,767,100.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			611,282.80	636,502.26	1,519,314.94
20	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำและงานหินทิ้งด้านท้ายสปิลเวย์ อ่างเก็บน้ำเขาเลื่อม จำนวน 1,280 ตารางเมตร โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	800,300.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	523,279.40	277,020.60
21	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคูคลองส่งน้ำ 202 อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ความยาว 1.3 กิโลเมตร โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	934,000.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	818,330.38	115,669.62
22	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จำนวน 7,705 ตารางเมตร โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	3,345,500.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			1,828,719.88	288,150.00	1,228,630.12
23	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมรางระบายน้ำด้านท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำเขาดิน ความยาว 1.0 กิโลเมตร โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	1,045,300.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	534,065.42	511,234.58
24	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	1,082,200.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			9,600.00	666,250.19	406,349.81
25	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	5,260,500.00	26 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 27 พ.ย.	30 พ.ย.- 22 ธ.ค.	23 ธ.ค. - 6 ม.ค. 64	7 - 20 ม.ค. 64	27 ม.ค.64			-	-	5,260,500.00
26	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลอง LMC อ่างเก็บน้ำพระปรง จาก กม.4+000 ถึง กม. 7+000 รวมระยะทาง 3,000 ม. โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	2,859,500.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			14,500.00	2,513,803.22	331,196.78
27	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	2,783,300.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	132,299.00	2,651,001.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
28	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคูคลองส่งน้ำ 103 อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ความยาว 1.80 กิโลเมตร โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	1,467,800.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	1,246,871.14	220,928.86
29	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมหินทิ้งด้านหน้าและท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	595,000.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	561,271.70	33,728.30
30	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาดิน จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	1,360,500.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			727,500.00	104,550.00	528,450.00
31	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอ	700,000.00	22 ม.ค.64	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	-	700,000.00
32	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ทำนบดินลำสะโตน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	3,679,300.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			17,942.83	1,433,350.40	2,228,006.77
33	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	2,771,900.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			674,878.84	132,245.36	1,964,775.80
34	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม. 0+250 อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก	819,676.50	10 พ.ย. 63	แผน ผล	11 - 18 พ.ย. 63	23 - 30 พ.ย. 63	1 - 4 ธ.ค. 63	8 - 18 ธ.ค. 63	21 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64	5 - 14 ม.ค. 64	15 - 25 ม.ค. 64			-	492,885.50	326,791.00
35	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคลองซอย 2R,1L อ่างเก็บน้ำพระปรง จาก กม.4+000 ถึง กม. 7+000 , โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	1,715,600.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	1,156,395.28	559,204.72
36	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคันคลอง D 2 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	1,398,900.00	26 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	123,965.00	1,274,935.00
37	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมคูคลองส่งน้ำ 113 อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ความยาว 0.80 กิโลเมตร โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	504,800.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค. 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค. 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	478,124.54	26,675.46
38	โครงการชลประทานสระแก้ว	ซ่อมแซมหินทิ้งด้านหน้าและท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	1,239,000.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			779,250.00	49,500.00	410,250.00
39	โครงการชลประทานสระแก้ว	บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	3,291,000.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 27 พ.ย.	30 พ.ย.- 22 ธ.ค.	23 ธ.ค. - 6 ม.ค. 64	7 - 20 ม.ค. 64	27 ม.ค.64			-	1,153,853.94	2,137,146.06
40	โครงการชลประทานสระแก้ว	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	318,000.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย.	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย.	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย.	30 พ.ย. - 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64			-	92,540.15	225,459.85

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
41	โครงการชลประทานสระแก้ว	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โครงการชลประทานสระแก้วตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	575,460.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2 พ.ย. 63	3 - 5 พ.ย. 5 พ.ย. 63	6 - 11 พ.ย. 11 พ.ย. 63	12 - 27 พ.ย. 27 พ.ย. 63	30 พ.ย. - 15 ธ.ค.	16 - 29 ธ.ค.	8 ม.ค.64		หจก.โชคอมรพันธุ์	-	397,161.35	178,298.65
42	โครงการชลประทานสระแก้ว	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำเขารัง ปริมาณ 8,000 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญฯ จังหวัดสระแก้ว	250,000.00	21 ต.ค.63	แผน ผล	26 ต.ค. - 2 พ.ย.	3 - 5 พ.ย.	6 - 27 พ.ย.	30 พ.ย.- 22 ธ.ค.	23 ธ.ค. - 6 ม.ค. 64	7 - 20 ม.ค. 64	27 ม.ค.64			-	220,610.35	29,389.65
43	โครงการชลประทานสระแก้ว	ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทัพราชอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	128,328,000.00	5 ก.พ.64	แผน ผล										-	-	128,328,000.00
43	รวม		315,660,578.51												45,273,698.23	35,052,097.79	235,334,782.49

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 6 เครื่อง	4,704,000.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		9-13 พย 63 12 พย 63	16 พย 63 18 พย 63	23 -27 พย 63 23 พย 63	30 พย 63 9 ธค 63	1 ธค 63 14 ธค 63	20 ธค 63 30 ธค 63		บ.เจพีพี แคร์ จก	4,560,000.00	-	144,000.00
2	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาลคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	509,600.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล	ครั้งที่ 2	9-13 พย 63 28 ธค 63	16 พย 63 4 มค 64	23 -27 พย 63 19 มค 64	30 พย 63 28 มค 64	15 กพ 64 9 กพ 64	19 กพ 64 1 มีค 64		บริษัท กิตติ์ธนาวลิช จก	-	-	509,600.00
3	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก โรงพยาบาลคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 2 เครื่อง	294,000.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		13 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63	10 ธ.ค. 63 30 พ.ย. 63		บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ จำกัด	-	294,000.00	-
4	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 ตู้	161,700.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		6 พ.ย. 63 6 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63	10 ธ.ค. 63 26 พ.ย. 63		บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด	-	161,700.00	-
5	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 2 เครื่อง	294,000.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		11 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63	10 ธ.ค. 63 30 พ.ย. 63		บริษัท เอ็ม.บี.ดี เวอร์จิคัล ซัพพลาย จก	-	294,000.00	-
6	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	2,430,400.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		13 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63 4 มค 64	27 พ.ย. 63 25 มค 64	9 กพ 64 25 กพ 64	15 กพ 64	2 มีค 64			-	-	2,430,400.00
7	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	171,500.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		13 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63 -	24 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63 16 พ.ย. 63	10 ธ.ค. 63 26 พ.ย. 63		บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด	-	171,500.00	-
8	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2 เครื่อง	400,000.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		13 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63 16 พ.ย. 63	10 ธ.ค. 63 26 พ.ย. 63		บริษัท ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำก	-	400,000.00	-
9	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาเทคนิค Plase contrast โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	150,000.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		13 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63 13 พ.ย. 63	10 ธ.ค. 63 26 พ.ย. 63		ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนดิษฐ์	-	150,000.00	-
10	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	250,000.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		13 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63 17 พ.ย. 63	10 ธ.ค. 63 30 พ.ย. 63		บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิคควิปเม้นท์ จำกัด	-	250,000.00	-
11	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	เครื่องตรวจการได้ยินระบบคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	500,000.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล	ครั้งที่ 2	13 พ.ย. 63 4 มค 64	17 พ.ย. 63 11 มค 64	27 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63 12 มค 64	1 ธ.ค. 63 12 มค 64	20 ธ.ค. 63 18 มค 64		บริษัท แกนด์ เมดิคอล จำกัด	495,500.00	-	4,500.00
12	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	250,000.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		13 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63 17 พ.ย. 63	10 ธ.ค. 63 30 พ.ย. 63		บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิคควิปเม้นท์ จำกัด	-	250,000.00	-
13	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	980,000.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล		13 พ.ย. 63 13 พย 63	17 พ.ย. 63 26 พย 63	18 พ.ย. 63 1 ธค 63	24 พ.ย. 63 18 ธค 63	1 ธ.ค. 63 24 ธค 63	10 ธ.ค. 63 18 มค 64		บริษัท แกนด์ เมดิคอล จำกัด	900,000.00	-	80,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
14	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	3,794,700.00	22 ต.ค. 63	แผน	13 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	8 ธ.ค. 63	9 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63		หจก.ทอฟ้าโฮม	3,366,000.00	-	428,700.00
					ผล	2 ธ.ค. 63	7 ธ.ค. 63	22 ธค 63	23 ธค 63	12 มค 64	12 มค 64	29 มค 64					
15	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	8,041,400.00	22 ต.ค. 63	แผน	13 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	5 กพ 64	8 กพ 64	22 กพ 64		หจก.เม็งนำศิปล์ ซีเมนท์บล็อค	-	-	8,041,400.00
					ผล	16 ธค 63	21ธค 63	25 ธค 63	28 ธค 63	2 กพ 64	9 กพ 64	1 มีค 64					
16	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	10,136,100.00	22 ต.ค. 63	แผน	13 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	3 กพ 64	26 กพ 64	1 มีค 64	15 มีค 64		หจก.โคกกรวดค้าไม้	-	-	10,136,100.00
					ผล	24 ธค 63	28 ธค 63	25 มค 64	3 กพ 64								
17	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	1,437,900.00	22 ต.ค. 63	แผน	10 พ.ย. 63	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63		หจก.แก้วหาวงษ์	1,155,000.00	-	282,900.00
					ผล	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	3 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	17 ธค 63	18 ธค 63	4 มค 64					
18	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	1,437,900.00	22 ต.ค. 63	แผน	10 พ.ย. 63	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63		หจก.สมบัติฆ้องแก้วก่อสร้าง	1,168,000.00	-	269,900.00
					ผล	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63	8 ธค 63	15 ธค 63	30 ธค 63					
19	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	28,887,800.00	22 ต.ค. 63	แผน	18 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	8 กพ 64	10 กพ 64	10 มีค 64	15 มีค 64	30 มีค 64			-	-	28,887,800.00
					ผล	19 มค 64	21 มค 64	11 กพ 64	19 กพ 64								
20	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	1,437,900.00	22 ต.ค. 63	แผน	10 พ.ย. 63	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63		หจก.ส.บัญญัติพิทักษ์กูล	989,820.00	180,180.00	267,900.00
					ผล	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63	14 ธค 63	17 ธค 63	30 ธค 63					
21	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	1,437,900.00	22 ต.ค. 63	แผน	10 พ.ย. 63	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63		หจก โคคประเสริฐการโยธา	1,292,500.00	-	145,400.00
					ผล	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63	8 ธค 63	15 ธค 63	30 ธค 63					
22	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	1,437,900.00	22 ต.ค. 63	แผน	10 พ.ย. 63	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63		หจก.เม็งนำศิลป์ซีเมนต์บล็อก	1,157,000.00	-	280,900.00
					ผล	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63	8 ธค 63	15 ธค 63	30 ธค 63					
23	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	1,437,900.00	22 ต.ค. 63	แผน	10 พ.ย. 63	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63		หจก.เม็งนำศิลป์ซีเมนต์บล็อก	-	-	1,437,900.00
					ผล	13 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	14 ธค 63	17 ธค 63	30 ธค 63					

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
24	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานครตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว	1,437,900.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล	10 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63	13 พ.ย. 63 17 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63 9 ธค 63	1 ธ.ค. 63 17 ธค 63	15 ธ.ค. 63 4 ม.ค 64		หจก.เม็งนำศิลป์ชีเมนต์บล็อก	1,177,000.00	-	260,900.00
25	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุง-ต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ	465,000.00	22 ต.ค. 63	แผน ผล	10 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63	13 พ.ย. 63 12 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63 -	30 พ.ย. 63 13 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63 13 พ.ย. 63	15 ธ.ค. 63 26 พ.ย. 63		หจก.เม็งนำศิลป์ชีเมนต์บล็อก	-	465,000.00	-
26	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	19,637,900.00	7 ม.ค. 64	แผน ผล									กิจการร่วมค้า เอสพี คอนสตัลค์ชั่น (งบผูกพัน ปี 59-62 ขอขยายถึง ปี 2563)	19,637,900.00	-	-
26	**รวม**		**92,123,400.00**												**35,898,720.00**	**2,616,380.00**	**53,608,300.00**

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	โครงการชลประทานสระแก้ว	ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งมหาเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	38,000,000.00	16 ต.ค.63	แผน ผล	11-18 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64	19-21 ม.ค. 64 19 ม.ค.64	22 ม.ค.-21 ก.พ.64 -	12 ก.พ.-4 มี.ค. 64 -	5 - 18 มี.ค. 64 -	19-26 มี.ค. 64 -	- -	- -		-	399,990.00	37,600,010.00
2	โครงการชลประทานสระแก้ว	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ D2 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระยะที่ 4 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	25,000,000.00	16 ต.ค.63	แผน ผล	11-18 ม.ค. 64 11 ม.ค.	19-21 ม.ค. 64 19 ม.ค.	22 ม.ค.-21 ก.พ.64 -	12 ก.พ.-4 มี.ค. 64 -	5 - 18 มี.ค. 64	19-26 มี.ค. 64				-	-	25,000,000.00
3	โครงการชลประทานสระแก้ว	ก่อสร้างสระเก็บน้ำ 100 ไร่ ระยะที่ 2 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	13,000,000.00	16 ต.ค.63	แผน ผล	11-18 ม.ค. 64 11 ม.ค.	19-21 ม.ค. 64 19 ม.ค.	22 ม.ค.-21 ก.พ.64 -	12 ก.พ.-4 มี.ค. 64 -	5 - 18 มี.ค. 64	19-26 มี.ค. 64				-	-	13,000,000.00
3	**รวม**		76,000,000.00												-	399,990.00	75,600,010.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว	โครงการหมู่บ้านถนนสวยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 แห่ง วัฒนานคร,โคกสูง,ตาพระยา,อรัญประเทศ	24,300,000.00	16 ต.ค.63	แผน ผล	30 พ.ย63 17 พ.ย. 63	9 ธ.ค. 63 30 พ.ย. 63	15 ธ.ค. 63 30 พ.ย. 63	16 ธ.ค. 63 8 ธ.ค. 63	11 ม.ค. 64 6 ม.ค. 64	12 ม.ค. 64 6 ม.ค. 64	27 ม.ค. 64 28 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64	หจก. นวรรณ	20,629,499.15	3,640,499.85	30,001.00
2	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว	โครงการขยายไหล่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 3067 - จุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน	48,500,000.00	16 ต.ค.63	แผน ผล	30 พ.ย. 63 9 ธ.ค. 63	9 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63	21 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 64 14 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 64 14 ม.ค. 64	30 ม.ค. 64 28 ม.ค .64	28 ม.ค. 64 28 ม.ค. 64	บจก.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น	48,350,000.00	-	150,000.00
3	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว	โครงการปรับปรุงสามแยก/สี่แยกเพื่อความปลอดภัย จำนวน 15 แห่ง จังหวัดสระแก้ว วัฒนานคร,ตาพระยา,คลองหาด,วังน้ำเย็น,วังสมบูรณ์,เมือง,เขาฉกรรจ์,อรัญฯ,โคกสูง	14,301,100.00	16 ต.ค.63	แผน ผล	18 พ.ย. 63 3 ธ.ค. 63	9 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63 11 ม.ค. 64	11 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64	20 ม.ค. 64 28 ม.ค. 64	18 ม.ค. 64 18 ม.ค. 64	บจก.อาคเนย์ ทร้าฟฟิค	12,070,000.00	2,130,000.00	101,100.00
3	**รวม**		87,101,100.00												81,049,499.15	5,770,499.85	281,101.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระสทึง หมู่ที่ 7 บ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	6,500,000.00	16 ต.ค.63	แผน	6 ม.ค. 64	11 ม.ค. 64	11 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64	4 ก.พ. 64	5 ก.พ. 64	18 ก.พ. 64	17 ก.พ. 64	บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด	-	-	6500000
					ผล	6 ม.ค. 64	6-11 ม.ค. 64	11 ม.ค. 64	29 ม.ค. 65	1 ก.พ.64	8 ก.พ. 64	3 มี.ค.64					
2	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	โครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	11,000,000.00	16 ต.ค.63	แผน	14 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64	13 ม.ค. 64	25 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64	หจก. สุรินทร์ยอดเยี่ยมก่อสร้าง	8,990,000.00	-	2010000
					ผล	14 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	14 ม.ค.64	20 ม.ค. 64	20 ม.ค. 64	9 ก.พ. 64	29 ม.ค. 64				
2	**รวม**		17,500,000.00												8,990,000.00	-	8,510,000.00

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	ว/ด/ป ที่ได้รับงปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									คู่สัญญา	มูลค่าตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณา/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว	ปรับปรุงคูกั้นข้าง ระยะทาง 12 กิโลเมตร	3,600,000.00	16 ต.ค.63	แผน	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	14 ธ.ค. 63	15 ธ.ค.63	18 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64	29 ธ.ค. 63	หจก.นวรรณ	-	-	3,600,000.00
					ผล	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	7 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64	5 ก.พ. 64	18 ม.ค. 64				
2	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว	สร้างรั้วกั้นข้าง หมู่ 10 และหมู่ 9	15,600,000.00	16 ต.ค.63	แผน	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	14 ธ.ค. 63	15 ธ.ค.63	18 ธ.ค. 63	5 ม.ค. 64	29 ธ.ค. 63	หจก.นวรรณ	-	-	15,600,000.00
					ผล	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	7 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64	5 ก.พ. 64	18 ม.ค. 64				
2	**รวม**		19,200,000.00												-	-	19,200,000.00